




Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на 1 октября 2024 года

Национальный проект "Жилье и городская среда"								
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
88 265 951,00	23 665 557,57	482 970,57	64 117 422,87	46 098 629,78	9 258 031,56	36 840 598,22	52,23	
<p>Объект: Набережная реки Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского Муниципальный контракт от № 1-ГС/24 от 31.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 24 684 291,78 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство пешеходных дорожек из гранитного отсева – 100%; - устройство пешеходных дорожек из деревянного настила на винтовых сваях – 100%; - устройство детской площадки с покрытием из песка – 100%; - озеленение территории – 85 %; - электротехнические работы – 100 %. <p>Выполнены демонтажные работы; подготовительные работы по устройству пешеходных дорожек из гранитного отсева; выполнено погружение винтовых свай, бетонирование, устройство металлокаркаса для монтажа тротуаров с деревянным настилом. Выполнена прокладка кабеля для устройства линии наружного освещения, установлены опоры освещения, установлено оборудование на детской площадке. Ведется монтаж деревянного настила на смотровых площадках, подготовка щебеночного основания под второстепенную дорожку, выполняется проверка подключения опор освещения к линии освещения, ведется подсыпка плодородного грунта для озеленения. МАФ и опоры освещения закуплены - 100%.</p> <p>Общий процент выполнения работ – 97 %. Общее отставание от календарного графика 30 дней.</p> <p>Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: составлен акт о нарушении исполнения контрактных сроков, Плановая дата завершения работ 20.09.2024. После приемки выполненных работ, определения количества дней просрочки обязательств в адрес подрядчика будет направлено требование об уплате неустойки.</p> <p>Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): да.</p> <p>Статус реализации:</p>								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений				
		+						

Объект: **Набережная Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского**

Муниципальный контракт от № 6-ГС/24 от 31.05.2024 заключен с ООО "КСТ".

Цена контракта 113 609 093,82 руб.

Дата окончания выполнения работ: 30.05.2025

Ход выполнения работ на объекте:

- демонтажные работы – 100%

- устройство пешеходных дорожек из деревянного настила на винтовых сваях – 30%

Общий процент выполнения работ – 15 %.

Выполняется: закупка материалов

Работы по устройству свайного основания: 100% (погружено 703 шт. винтовых свай), устройство каркаса (обвязка) под настил 70%.

Общий процент выполнения работ – 20 %.

Общее отставание от календарного графика 0 дней. Срок завершения муниципального контракта до 30.05.2025.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: **Общественная территория между домами № 80 по ул. Логинова и № 89, 91 по ул. Воскресенской**

Муниципальный контракт от № 2-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД".



Цена контракта 421 003,41 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024

Ход выполнения работ на объекте: поставка оборудования – 100%, выполнение работ -100%. Работы завершены.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: **Сквер на пересечении ул. Гагарина и ул. Тимме, в районе швейной фабрики (ул. Гагарина, д. 42, корп. А)**

Муниципальный контракт от № 3-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".



Цена контракта 394 855,31 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024

Ход выполнения работ на объекте: поставка оборудования – 100%, выполнение работ -100%. Работы завершены.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Предоставление возмещения собственникам за	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.			Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего в т.ч.	

изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными						внешнее софинансирование	за счет своих средств	п. 1*100%)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	48 425 000,00	0,00	48 403 600,00	21 400,00	33 111 990,71	33 101 353,27	10 637,44	68,38

В 2024 году дополнительные меры поддержки согласно Порядку предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп (далее – Порядок) получили собственники 16 жилых помещений (включая доли).
По состоянию на 01.07.2024 без финансовой поддержки фонда расселено 2 жилых помещения площадью 101,1 кв. м (3 человека).

Национальный проект "Культура"

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (создание на базе муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" виртуального концертного зала)	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
1 259 763,16	1 000 000,00	20 408,16	239 355,00	1 259 763,16	1 020 408,16	239 355,00	100,00	

Объект: Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК").
По результатам проведения Министерством культуры Российской Федерации конкурсного отбора МУК "Ломоносовский ДК" в 2024 году будут предоставлены средства федерального бюджета на создание виртуального концертного зала (далее – ВКЗ) в рамках реализации национального проекта "Культура". С учетом софинансирования из средств областного и городского бюджетов общий объем средств, предоставляемый МУК "Ломоносовский ДК" на создание ВКЗ в 2024 году, составляет 1 259 763,16 рублей.
В феврале 2024 года смета на техническое оснащение ВКЗ была согласована Министерством культуры Российской Федерации.
Информация по состоянию на 1 сентября 2024 года: МУК "Ломоносовский ДК" заключили контракты на сумму 1 259 763,16 рублей. Поставка оборудования запланирована на 05.09.2024.
Статус реализации:

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	575 443 256,41	0,00	522 316 179,00	53 127 077, 41	196 988 198,74	185 495 283,27	11 492 915,47	34,23




В 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланировано выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на 8 объектах дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 10,6 км.

Необходимый объем финансирования на указанные цели составляет порядка 545,8 млн. руб.:
 из областного бюджета – 500 млн. руб.;
 из городского бюджета – 45,8 млн. руб.

Перечень объектов:
 – просп. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Урицкого, протяженностью 4,80 км;
 – ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до д. № 53 по ул. Маяковского, протяженностью 0,30 км;
 – ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный Завод, протяженностью 1,79 км;
 – ул. Кирпичного Завода, протяженностью 1,1 км;
 – наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодской, протяженностью 1,00 км;
 – ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал, протяженностью 1,18 км;
 – ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,23 км;
 – ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,20 км.

Заключен муниципальный контракт на строительство двух объектов от 19.01.2024 N 23000517 с ООО "Автодороги".
Цена контракта 378 936 352,00 руб.
Объекты:
 Просп. Ломоносова на участке от ул. Гагарина до ул. Урицкого;
 Ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до дома № 53 по ул. Маяковского.

Статус реализации: работы выполнены в полном объеме










 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+




Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 18.03.2024 N 24000050 с ООО "Автодороги".
Цена контракта 150 203 470,00 руб.
 Выполнение ремонтных работ "картами" путем устройства нового асфальтобетонного покрытия и частичное восстановление тротуаров:

- ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный завод;
- ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого;
- наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодская (проезжая часть + тротуар);
- ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал (проезжая часть + тротуар);
- ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого.
- ул. Кирпичного завода.

Статус реализации: работы выполнены в полном объеме

	наличие критических отклонений			наличие отклонений		отсутствие отклонений			
						+			
Развитие материально-технической базы МУ	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.			
						внешнее софинансирование	за счет своих средств		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	В рамках реализации национального проекта								
	4 769 942,90	0,00	4 648 554,01	121 388,89	4 673 159,11	4 551 770,22	121 388,89	97,97	
<p>В 2024 году на конкурс министерства образования Архангельской области на условиях софинансирования на приобретение класса ПДД принята заявка на участие МБОУ СШ № 51.</p> <p>По итогам конкурса между департаментом образования Администрации городского округа "Город Архангельск" и министерством образования Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" от 31.05.2024 № 075-24-20-пф-24-065. Между департаментом образования Администрации городского округа "Город Архангельск" и МБОУ СШ № 51 заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа "Город Архангельск" субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15.07.2024 № 1372 на выделение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск" в деятельность по профилактике дорожно - транспортного травматизма в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (федеральный проект "Безопасность дорожного движения")</p> <p>Статус реализации:</p>									
наличие критических отклонений			наличие отклонений		отсутствие отклонений				
					+				
Национальный проект "Образование"									
Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.			
						внешнее софинансирование	за счет своих средств		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	В рамках реализации национального проекта								
	20 385 945,22	0,00	20 385 945,22	0,00	15 289 458,92	15 289 458,92	0,00	75,00	
<p>31.01.2024 заключено Соглашение № 123 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из бюджета АО бюджету городского округа "Город Архангельск" на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций).</p> <p>В 51 школе города Архангельска с 09.01.2024 ведена должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными</p>									

	<p>объединениями". Все они прошли через конкурс Министерства просвещения России "Навигаторы детства 3.0".</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>										наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
																
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений														
		+														

<p>Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ, за исключением муниципальных услуг, оказываемых УДО, в рамках системы персонализированного финансирования и оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках муниципального социального заказа</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)									
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.										
						внешнее софинансирование	за счет своих средств									
	1	2	3	4	5	6	7	8								
	В рамках реализации национального проекта															
	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<p>Иной межбюджетный трансферт предоставлен МБУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "ЛЕДА", как победителю конкурсного отбора на предоставление в 2024 году из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>											наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
																
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений														
		+														

Национальный проект "Демография"

<p>Оказание муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)									
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.										
						внешнее софинансирование	за счет своих средств									
	1	2	3	4	5	6	7	8								
	В рамках реализации национального проекта															
	8 305 425,00	0,00	6 727 391,00	1 578 034,00	7 722 744,00	6 255 419,63	1 467 324,37	92,98								
<p>В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" заключено с министерством спорта Архангельской области Соглашение от 24.04.2024 № 263-24-20-пф-24-006 на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в сумме 8 305,4 тыс. рублей. Реализация мероприятий запланирована до конца текущего финансового года.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>											наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
																
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений														
		+														

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"

<p>Развитие общественной территории городского округа "Город Архангельск", в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		<p>Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</p>	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	21 784 374,35	0,00	21 566 530,61	217 843,74	1 650 000,00	1 633 500,00	16 500,00	7,57

Между Администрацией городского округа "Город Архангельск" и министерством культуры Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" на реализацию проекта по развитию общественной территории городского округа "Город Архангельск", в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", от 13.06.2024 № 11701000-1-2024-014.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Создание системы туристской навигации,
2. Оснащение площадок и мест проведения праздничных городских мероприятий,
3. Изготовление, монтаж, оформление и оснащение утепленных ярмарочных домиков для уличной торговли (нестационарных торговых объектов),
4. Оснащение публичных сенсорных информационных терминалов и инфокиосков.



Реализация мероприятий запланирована до 31 декабря 2024 года.

По мероприятию "Создание системы туристской навигации":
 Заключен и исполнен и оплачен контракт на изготовление и установку 10 стендов;
 Проведена конкурсная процедура на установку системы туристской навигации;
 Планируется конкурсная процедура на изготовление и установку 4 пешеходных указателей на остаточные средства.

По мероприятию "Оснащение площадок и мест проведения праздничных городских мероприятий":
 Контракт на поставку сборно-разборной сцены заключен 23.09.2024. Окончание срока поставки - 30 дней со дня подписания контракта.
 Контракт на поставку и установку быстровозводимой всесезонной укрывной каркасно-тентовой конструкции "Купольный шатер" заключен 24.09.2024. Согласно сроку, установленному контрактом, поставка и установка должны быть завершены до 09.12.2024.

По мероприятию "Изготовление, монтаж, оформление и оснащение утепленных ярмарочных домиков для уличной торговли (нестационарных торговых объектов)":
 Контракт заключен 09.09.2024. Срок поставки – 60 дней с даты заключения контракта (08.11.2024).

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+