










Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на 1 июля 2024 года

Национальный проект "Жилье и городская среда"								
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
88 173 262,99	22 982 313,32	469 026,80	64 721 922,87	5 739 201,25	5 349 367,89	389 833,36	6,51	
Объект: Набережная реки Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского Муниципальный контракт от № 1-ГС/24 от 31.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 24 684 291,78 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: поставка материалов – 50%, оборудования – 100%, выполнены демонтажные работы. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+		
Объект: Набережная Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского Муниципальный контракт от № 6-ГС/24 от 31.05.2024 заключен с ООО "КСТ". Цена контракта 113 609 093,82 руб. Дата окончания выполнения работ: 30.05.2025 Ход выполнения работ на объекте: на объекте идут подготовительные работы Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+		
Объект: Общественная территория между домами № 80 по ул. Логинова и № 89, 91 по ул. Воскресенской Муниципальный контракт от № 2-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД". Цена контракта 421 003,41 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: поставка оборудования – 100%, выполнение работ -100%. Работы завершены. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								

	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table> <p>Объект: Сквер на пересечении ул. Гагарина и ул. Тимме, в районе швейной фабрики (ул. Гагарина, д. 42, корп. А) Муниципальный контракт от № 3-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 394 855,31 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: поставка оборудования – 100%, выполнение работ -100%. Работы завершены. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+	наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+																														
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																									
		+																																									
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																									
		+																																									
Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2024 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 425 000,00</td> <td>0,00</td> <td>48 403 600,00</td> <td>21 400,00</td> <td>24 543 536,71</td> <td>24 541 467,73</td> <td>2 068,98</td> <td>50,68</td> </tr> </table> <p>В 2024 году дополнительные меры поддержки согласно Порядку предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп (далее – Порядок) получили собственники 16 жилых помещений (включая доли). По состоянию на 01.07.2024 без финансовой поддержки фонда расселено 2 жилых помещения площадью 101,1 кв. м (3 человека).</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта									48 425 000,00	0,00	48 403 600,00	21 400,00	24 543 536,71	24 541 467,73	2 068,98	50,68
Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																				
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																						
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																					
1	2	3	4	5	6	7	8																																				
В рамках реализации национального проекта																																											
48 425 000,00	0,00	48 403 600,00	21 400,00	24 543 536,71	24 541 467,73	2 068,98	50,68																																				
Национальный проект "Культура"																																											
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (создание на базе муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" виртуального	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2024 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 259 763,16</td> <td>1 000 000,00</td> <td>20 408,16</td> <td>239 355,00</td> <td>1 259 763,16</td> <td>1 020 408,16</td> <td>239 355,00</td> <td>100,00</td> </tr> </table> <p>Объект: Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК"). По результатам проведения Министерством культуры Российской Федерации конкурсного отбора МУК "Ломоносовский ДК" в 2024 году будут предоставлены средства федерального бюджета на создание виртуального концертного зала</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта									1 259 763,16	1 000 000,00	20 408,16	239 355,00	1 259 763,16	1 020 408,16	239 355,00	100,00
Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																				
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																						
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																					
1	2	3	4	5	6	7	8																																				
В рамках реализации национального проекта																																											
1 259 763,16	1 000 000,00	20 408,16	239 355,00	1 259 763,16	1 020 408,16	239 355,00	100,00																																				

концертного зала)	<p>(далее – ВКЗ) в рамках реализации национального проекта "Культура". С учетом софинансирования из средств областного и городского бюджетов общий объем средств, предоставляемый МУК "Ломоносовский ДК" на создание ВКЗ в 2024 году, составляет 1 259 763,16 рублей.</p> <p>В феврале 2024 года смета на техническое оснащение ВКЗ была согласована Министерством культуры Российской Федерации.</p> <p>Информация по состоянию на 1 июля 2024 года: МУК "Ломоносовский ДК" заключил контракт 11.06.2024 в сумме 1 240 866,70 рублей. Завершение работ запланировано на 11.07.2024.</p> <p>Статус реализации:</p>		
	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
			+

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

<p>Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".</p> <p>Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.			Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
575 443 256,41	0,00	522 316 179,00	53 127 077, 41	0,00	0,00	0,00	0,00	

В 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланировано выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на 8 объектах дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 10,6 км.

Необходимый объем финансирования на указанные цели составляет порядка 545,8 млн. руб.:

из областного бюджета – 500 млн. руб.;

из городского бюджета – 45,8 млн. руб.

Перечень объектов:

- просп. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Урицкого, протяженностью 4,80 км;
- ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до д. № 53 по ул. Маяковского, протяженностью 0,30 км;
- ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный Завод, протяженностью 1,79 км;
- ул. Кирпичного Завода, протяженностью 1,1 км;
- наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодской, протяженностью 1,00 км;
- ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал, протяженностью 1,18 км;
- ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,23 км;
- ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,20 км.

Заключен муниципальный контракт на строительство двух объектов от 19.01.2024 N 23000517 с ООО "Автодороги".

Цена контракта 378 936 352,00 руб.

Объекты:

Просп. Ломоносова на участке от ул. Гагарина до ул. Урицкого:
Фрезерование а/б покрытия проезжей части– 100 %



Фрезерование примыканий – 100 %
 Демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 90%
 Устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 88 %
 Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %
 Устройство покрытия из ЩМА – 0 %
 Устройство бортового камня БР 100.20.8 – 86 %
 Устройство покрытия тротуаров – 46 %
 Устройство укрепления обочин, газонов – 46 %
 Устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 11%
 Общее выполнение по объекту – 80 %
Окончание выполнения работ: не позднее 30 сентября 2024 года.

Ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до дома № 53 по ул. Маяковского:

Устройство основания под тротуары – 12 %
 Общее выполнение по объекту – 5,0 %
 Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.

Окончание выполнения работ: не позднее 30 августа 2024 года.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 18.03.2024 N 24000050 с ООО "Автодороги".

Цена контракта 150 203 470,00 руб.

Выполнение ремонтных работ "картами" путем устройства нового асфальтобетонного покрытия и частичное восстановление тротуаров:

- ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный завод;
- ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого;
- наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодская (проезжая часть + тротуар);
- ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал (проезжая часть + тротуар);
- ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого.
- ул. Кирпичного завода.

ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный Завод



















Фрезерование а/б покрытия проезжей части– 100 %
 Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %
 Устройство покрытия из ЩМА – 100 %
 Общее выполнение по объекту – 100 %




наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодская

Фрезерование а/б покрытия проезжей части – 100 %
 Демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 90 %
 Устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 20 %
 Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %
 Общее выполнение по объекту – 22 %

ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал

Фрезерование а/б покрытия проезжей части– 100 %
 Демонтаж бортового камня
 БР 100.30.18 – 100 %
 Устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 30 %
 Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 75 %
 Устройство покрытия из ЩМА – 20 %

	<p>Общее выполнение по объекту – 40 %</p> <p>ул. Шубина от наб. Северной Двины до просп. Троицкий Работы планируется начать с 15.07.2024</p> <p>ул. Комсомольская от наб. Северной Двины до просп. Троицкого Фрезерование а/б покрытия проезжей части– 100 % Общее выполнение по объекту – 10 %</p> <p>ул. Кирпичного завода Фрезерование а/б покрытия проезжей части– 100 % Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 % Устройство покрытия из ЩМА – 100 % Общее выполнение по объекту – 100 %</p> <p>Сроки выполнения работ: ул. Цигломенская - 15 августа 2024 года; ул. Шубина – 15 августа 2024 года; наб. Северной Двины - 15 августа 2024 года; ул. Попова - 30 августа 2024 года; ул. Комсомольская - 15 августа 2024 года; ул. Кирпичного завода – 30 августа 2024 года.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 925 1361 1043"> <tr> <td style="text-align: center;"> наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;"> наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+																																									
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																														
		+																																														
<p>Развитие материально-технической базы МУ</p>	<table border="1" data-bbox="483 1043 1541 1408"> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2024 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>4 769 942,90</td> <td>0,00</td> <td>4 648 554,01</td> <td>121 388,89</td> <td>4 131 053,00</td> <td>4 131 053,00</td> <td>0,00</td> <td>86,61</td> </tr> </table> <p>В 2024 году на конкурс министерства образования Архангельской области на условиях софинансирования на приобретение класса ПДД принята заявка на участие МБОУ СШ № 51.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 1543 1361 1659"> <tr> <td style="text-align: center;"> наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;"> наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								4 769 942,90	0,00	4 648 554,01	121 388,89	4 131 053,00	4 131 053,00	0,00	86,61	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+
Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
4 769 942,90	0,00	4 648 554,01	121 388,89	4 131 053,00	4 131 053,00	0,00	86,61																																									
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																														
		+																																														
Национальный проект "Образование"																																																
<p>Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ</p>	<table border="1" data-bbox="483 1704 1541 2038"> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2024 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>20 385 945,22</td> <td>0,00</td> <td>20 385 945,22</td> <td>0,00</td> <td>13 590 630,15</td> <td>13 590 630,15</td> <td>0,00</td> <td>66,67</td> </tr> </table> <p>31.01.2024 заключено Соглашение № 123 о предоставлении иного межбюджетного</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								20 385 945,22	0,00	20 385 945,22	0,00	13 590 630,15	13 590 630,15	0,00	66,67						
Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
20 385 945,22	0,00	20 385 945,22	0,00	13 590 630,15	13 590 630,15	0,00	66,67																																									

	<p>трансферта, имеющего целевое значение, из бюджета АО бюджету городского округа "Город Архангельск" на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций).</p> <p>В 51 школе города Архангельска с 09.01.2024 ведена должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". Все они прошли через конкурс Министерства просвещения России "Навигаторы детства 3.0".</p> <p>Статус реализации:</p>		
	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
			+

Национальный проект "Демография"

<p>Оказание муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
8 305 425,00	0,00	6 727 391,00	1 578 034,00	2 580 790,00	0 090 438,901	490 351,10	31,07	

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" заключено с министерством спорта Архангельской области Соглашение от 24.04.2024 № 263-24-20-пф-24-006 на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки подготовки в сумме 8 305,4 тыс. рублей. Реализация мероприятий запланирована до конца текущего финансового года.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"

<p>Развитие общественной территории городского округа "Город Архангельск", в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
21 784 374,35	0,00	21 566 530,61	217 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Между Администрацией городского округа "Город Архангельск" и министерством культуры Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" на реализацию проекта по развитию общественной территории городского округа "Город Архангельск", в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации



"Развитие туризма", от 13.06.2024 № 11701000-1-2024-014.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Создание системы туристской навигации,
2. Оснащение площадок и мест проведения праздничных городских мероприятий,
3. Изготовление, монтаж, оформление и оснащение утепленных ярмарочных домиков для уличной торговли (нестационарных торговых объектов),
4. Оснащение публичных сенсорных информационных терминалов и инфокиосков.

Реализация мероприятий запланирована до 31 декабря 2024 года.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+